

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии для проведения
контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории городского округа
ЗАТО Сибирский на 2018-2024 годы»

ЗАТО Сибирский

27.09.2019

Комиссия в составе:

- Цалябин В.А. - заместитель Главы Администрации, начальник управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту, председатель комиссии.
- Усова Ю.М. - главный специалист управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- Андреева И.С. - председатель Совета женщин при Администрации ЗАТО Сибирский;
- Долотов В.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО Сибирский;
- Исмаилова Т.В. - заместитель начальника управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский;
- Колесникова О.А. - представитель краевого Союза женщин, представитель Регионального отделения общероссийского народного фронта в Алтайском крае;
- Кушнаренко Л.В. - член Совета инвалидов при Администрации ЗАТО Сибирский;
- Яковлева О.В. - председатель Совета многоквартирного дома, расположенного по адресу: ЗАТО Сибирский, ул. Победы д. 1.
- Медведев В.М. - начальник отдела по мобилизационной работе, ГО и ЧС Администрации ЗАТО Сибирский.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение хода выполнения работ по благоустройству общественной территории по адресу: ул. 40 лет РСФСР, д. 11.

1. Цалябин В.А. довел до сведения членов комиссии следующую информацию:

Подрядная организация ООО «Спутник», заключившая муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественной территории по адресу: ул. 40 лет РСФСР, д. 11 от 28.06.2019 № 03173000250190001490001 и № 67 от 04.07.2019, на сегодняшний день выполнила следующие работы:

- устройство основания детской площадки – 100 %,
- монтаж игрового оборудования – 100 %,
- устройство основания из резиновой плитки – 88 %.

Подрядная организация ООО «Спутник» при подсчете количества резиновой плитки неправильно рассчитала объем закупки. Поставка материала осуществлялась из г. Москва. Заказан дополнительный объем поставки. При поступлении материала в ЗАТО Сибирский работы будут закончены.

На 27.09.2019 срок невыполнения обязательств по контракту № 03173000250190001490001 от 28.06.2019 составил 43 дня. В данный момент в отношении подрядчика ООО «Спутник» ведется претензионная работа, начислена пеня.


2. Исмаилова Т.В.: Предлагаю информацию о ходе выполнения работ по благоустройству общественной территории по адресу: ул. 40 лет РСФСР, д. 11 принять к сведению.

За - 9, против - 0, воздержалось - 0.
Решение принято единогласно.

Комиссия решила:

Информацию о ходе выполнения работ по благоустройству общественной территории по адресу: ул. 40 лет РСФСР, д. 11 принять к сведению.

Председатель комиссии



В.А. Цалябин

Секретарь комиссии



Ю.М. Усова